

雷官镇烟陈村现代农业科技园（农产品综合交易中心）项目 围墙施工方案

长 87m+长 210m 围墙高 2.0m 做法：

基础深 0.8m，C15 混凝土浇筑垫层（截面 $0.6\text{m} \times 0.1\text{m}$ ），M5.0 砌筑煤矸石烧结标准砖（截面： $0.48 \times 0.12 + 0.36 \times 0.12 + 0.18 \times 0.24\text{m}$ ）， ± 0.00 位置设置一道 C25 混凝土浇筑基础梁（截面： $0.24 \times 0.24\text{m}$ ）内配 4 根 HRB400 $\Phi 14$ 、箍筋 HRB400 $\Phi 8@200$ ，每隔 6 米设置一根 C25 混凝土浇筑矩形柱截面： $0.3 \times 0.3\text{m}$ ）内配 4 根 HRB400 $\Phi 14$ 、箍筋 HRB400 $\Phi 8@15$ 。 ± 0.00 以上墙体 M5.0 砌筑煤矸石烧结标准砖 240mm 高 0.3m，C25 混凝土浇筑混凝土压顶（截面： $0.1 \times 0.24\text{m}$ ）内配 4 根 HRB400 $\Phi 12$ 、箍筋 HRB400 $\Phi 6@200$ 。中间这种铝塑复合栏杆 1.5m 高。

来安县雷官镇人民政府

2024 年 09 月 24 日

